

## АКТ

### о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №1 от 28 декабря 2015 года, заключенного с АО «Курскоблводоканал» в отношении объектов водоснабжения муниципального образования «Краснодолинский сельсовет» Советского района Курской области

с. Красная Долина

«30» июня 2020 г.

Во исполнение распоряжение главы Краснодолинского сельсовета от 25.06.2020 №52 «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионера условий концессионных соглашений №№1;2;3;4;5 от «28» декабря 2015г.» (далее - Комиссия), руководствуясь ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрацией Краснодолинского сельсовета проведена проверка использования муниципального имущества, и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась 30.06.2020 года

Проверяемый период с 28.12.2015 г по 28.12.2018 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО «Курскоблводоканал») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Краснодолинского сельсовета);
- денежные средства, указанные в приложении к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию» израсходованы в полном объеме;
- проверенное муниципальное имущество использовал (эксплуатировал) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;
- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область, Советский район, с. Красная Долина в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1):

Таблица №1


№ п/п	Наименование	Оценка технического состояния	Дальнейшая эксплуатация
1	Водозаборная скважина б/н	Скважина работает	Своевременный контроль и ТО скважины
2	Водозаборная скважина №5956	Скважина работает	Своевременный контроль и ТО скважины
3	Водопроводные сети	удовлетворительное	Своевременный ремонт
4	Водопроводная башня	удовлетворительное	Покраска, обваловка

**Заключение:**

1. Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения. Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, условиями и условиями концессионного соглашения.

2. Техническое состояние объектов холодного водоснабжения (водозаборных скважин) удовлетворительное.

Председатель комиссии-  
Глава Краснодолинского сельсовета


  
Е.А.Грызлова

Члены комиссии:

Депутат Собрания депутатов  
Краснодолинского сельсовета Советского района


  
Ю.А. Щуров

Заместитель начальника отдела ЖКХ,  
строительства, архитектуры, транспорта,  
связи и экологии Администрации Советского района

  
С.В. Шубин

С актом ознакомлен:

Начальник Советского участка  
АО «Курскоблводоканал»

  
С.В. Пузанов